

현장 안전점검 결과서

현장명	성수동 47-3 근린생활시설 철거공사	점검 일시	2026-08-21 (금) 10:00 ~ 11:20
점검자	컨스트로 · 이준혁 (산업안전기사)	입회자	박정우 (관리감독자)
점검 범위	점검 당시 진행 공정 (2층 슬래브 해체 · 잔재 반출) 및 접근 가능 구역		

01 결과 요약

총 점검 항목	양호	시정 요청	즉시 조치
10	8	2	0

02 분야별 점검표 —○ 양호 · △ 보완 · × 부적합 · — 해당 없음

분야	점검 항목	판정
개구부 · 단부	덮개 · 안전난간 설치, 표지 부착	△
가설통로	통로 확보 · 발판 고정 · 승강 설비	○
중장비	작업계획서 비치 · 유도자 · 반경 통제	○
전기	가설 분전반 누전차단기 · 충전부 방호	△
보호구	착용 상태 · 지급대장 일치	○
분진 · 소음	살수 실시 · 방진막 상태 · 작업 시간 준수	○
정리정돈	잔재 적치 · 통행로 · 낙하 위험 구간	○
표지 · 게시	지정 게시 · 비상연락망 · 절차 게시	○
화기	화기 작업 없음	—
고소	고소작업대 미사용 주간	—

03 지적 사항 및 시정 요청

번호	위치 · 내용	시정 요청	위험도	기한
1	2층 남측 개구부 — 덮개 1개 소 고정 미흡	덮개 고정 및 "개구부" 표지 부착, 사진 회신	중	08-22
2	1층 가설 분전반 — 충전부 커버 파손	커버 교체 전 임시 절연 조치, 교체 후 사진 회신	중	08-23

시정 확인	확인 방법 ☒ 사진 · 영상 회신 — 지적 1 · 2 모두 08-23 시정 완료 확인 (사진 이행 기록 보관)
총평 · 권고	전반적으로 관리 상태 양호. 슬래브 해체가 본격화되는 차주에는 하부 통제와 개구부 관리가 핵심 — 격주 점검 유지를 권고합니다. 다음 점검 2026-09-04 예정.

구분	소속 / 직책	성명	서명	일자
점검자	컨스트로 / 산업안전기사	이준혁	(서명)	2026-08-21
입회 확인	현장 / 관리감독자	박정우	(서명)	2026-08-21

※ 본 결과서는 임의 안전 컨설팅 결과로, 법정 진단 · 점검을 대체하지 않으며 점검 일시 · 범위 내 관찰 사항에 한합니다. 시정 이행 주체는 사업주이며 컨스트로는 이행 여부를 확인 · 기록합니다.