

위험성평가서 (최초)

공사명	성수동 47-3 근린생활시설 철거공사	시공사	대한종합건설(주)
현장 주소	서울특별시 성동구 성수이로 47-3	현장소장	김성훈
공사 기간	2026. 08. 10 ~ 2026. 09. 05	상시 근로자	8명
평가 구분	최초 (착공 시)	평가 방법	빈도 · 강도법 (3×3)

01 평가표 — 빈도(1~3) × 강도(1~3), 4점 이상 개선대책 수립

공정	유해 · 위험 요인	현재 안전조치	빈도	강도	위험성	개선 대책	개선 후
구조물 해체	해체 순서 미준수로 인한 잔존 구조물 붕괴	해체 작업계획서 작성, 상부→하부 순서	2	3	6	작업 전 TBM에서 당일 해체 순서 공유, 우천 후 재개 전 관리감독자 점검	2
장비 작업	굴착기 작업 반경 내 근로자 접근으로 협착	유도자 1명 배치	2	3	6	작업 반경 라바콘 통제선 설치, 유도자 신호 없이 반경 내 진입 금지 교육	2
공통	해체 분진에 의한 호흡기 질환 및 인근 민원	살수 실시	3	2	6	살수 전담 1명 상시 지정, 방진마스크(특급) 지급 확인, 방진막 매일 점검	2

02 근로자 의견 청취 — 산업안전보건법 제36조 제2항

일시	참여자	제시된 의견	반영 결과
2026-08-08	작업반 전원 (8명)	반출 차량 동선과 보행 통로가 겹쳐 위험하다는 의견	보행 통로를 가설 울타리 외측으로 분리, 평가표 반영

03 확인

구분	소속 / 직책	성명	서명	일자
실시 (작성 지원)	컨스트로 / 안전 컨설턴트	이준혁	(서명)	2026-08-08
근로자 대표	철거반 / 반장	박정우	(서명)	2026-08-08
승인	사업주 / 현장소장	김성훈	(서명)	2026-08-08

※ 위험성평가의 실시 주체는 사업주이며, 컨스트로는 작성을 지원합니다. 공정 변경 시 수시평가를 실시하고 본 문서를 개정합니다. 기록은 3년간 보존합니다.